



Kedvezményezett neve: Bolla Róbert
Kedvezményezett címe: 8512 Nyárad, Rákóczi utca 19.

Projekt azonosítója: 3450205599
Támogatói okirat iratazonosítója: 3493208456

ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Alulírott Bolla Róbert, a „**Helyi fejlesztések támogatása**” című, **VP6-19.2.1.-37-9-22** kódszámú felhívás alapján benyújtott, **3450205599** azonosítószámú projektünk kapcsán az alábbiakban ismertetem a szakmai megvalósulást.

1. Beszámoló azonosító adatai:


A projekt tényleges kezdete és fizikai befejezése:

- Tényleges kezdet dátuma: 2023.08.02
- Tényleges fizikai befejezés dátuma: 2025.05.25.

Megítelt támogatás összege: 12.000.000 Ft, melyből 11.780.417 Ft kívánunk elszámolni, mivel a támogatói okirathoz képest a nyílászáró és beépítése tétel nem került elszámolásra.

2. A projekt műszaki-szakmai előrehaladása:

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tényleges dátuma	Eredmény megnevezése és leírása	Mérföldkő eléréséig felhasznált támogatás összege
2.	2025.05.25.	A beruházás eredményeként az építés 100 %-a megvalósult.	11.780.417 Ft
Felhasznált támogatás összesen:			11.780.417 Ft



3. A projekt megvalósításának összefoglalása:

1. Kifizetés

A Nyárád 0157/23 helyrajzi számú állattartó telepen a meglévő állattartó épület folytatásában valósul meg a beruházás. A beruházásban elvégzett munkálatok:

A területen végzett területrendezés után a kivitelezés során sávalap készült, majd a betonnal való feltöltés után, erre került a zsaluköböl és vasalatból kialakított lábazat. Ezt követően a zsalukövek betonnal lettek feltöltve. Az épület egy részén a lábazat földes kavics keverékével lett feltöltve folyamatos döngölés mellett. Erre került a vasalt aljzatbeton. Ez után az épületre téglák és zsalukő falazat került és az épületben található pillérek felrakása, vasalása és betonnal történő kitöltése. A téglák falazat megerősítésére betonoszlop helyek lettek kialakítva, melyek vasalva és zsaluzva lettek. Ezzel egyidőben készült a falak tetején elhelyezkedő koszorú vasalat és a zsaluzat. A falak tetején elhelyezett zsaluzat betonnal lett feltöltve és a betonban elhelyezésre kerültek a tetőtartó csavarok.

2. Kifizetés

A vasbeton koszorúra felkerültek a talpszemek, a szalufák és a lécek. Az elkészült faszerkezetre került a lemezfedés. Ezt követően elkészültek a bádigos munkálatok. Az épület külső és belső falai vakolásra kerültek. Az épületre a nyílászárók beépítésre kerültek. Az épület belső falai többretegű mészfestékekkel lettek átkelve. Az épület elé betonburkolat és csurgaléklé elvezető folyóka került beépítésre. A külső homlokzat nemesvakolattal lett elkészítve. Az épületen belül elektromos hálózat lett kialakítva és 8 db led lámpatest került felhelyezésre. Az állatok itatására vízvezetékrendszer lett kiépítve.

4. HACS-tagság:

Bolla Róbert továbbra is a Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület tagja, tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett.

Igazolás módja: HACS-nyilatkozat (első kifizetésnél csatolva lett)

5. A projekt megvalósításához kapcsolódó vállalkozások teljesítése:

A projekt megvalósításba a HACS illetékességi területén működő három különböző szféra - az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szféra - képviselőit is bevontuk a következők szerint:

- Helyi civil szervezet, a Nyárádi Sportegyesület tagjai közreműködtek a projekt népszerűsítésében, szélesebb körű nyilvánosságának biztosításában. Igazolás módja: együttműködési nyilatkozat



- Kovács Dezső egyéni vállalkozó segítséget nyújtott az őstermelői tevékenységem népszerűsítésében. Igazolás módja: együttműködési nyilatkozat
- Nyárád Község Önkormányzata segítette a projekt népszerűsítését
Igazolás módja: együttműködési nyilatkozat

A pályázatban elkészült beruházást (a járványügyi korlátozások miatt) fotókon keresztül 1 alkalommal be is mutattunk az érdeklődőknek a Nyárádi gyermeknap keretén belül a szabadtéri játszótéren 2025.05.25-én.

Igazolás módja: fotó

6. Változások a Támogatói Okirathoz képest:

A projekt a kitűzött célokkal összhangban, illetve a Támogatói Okiratnak megfelelően valósult meg, a szükséges módosításokat a Támogató felé jeleztük az alábbiak szerint:

- Változás bejelentés: a projekt előírt határidőit és ezzel együtt a mérföldkő ütemezését, módosításokat változás bejelentés keretében jeleztük.

7. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása:

A kötelezően megvalósítandó tevékenység a *Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató „VP KTK 2020”* előírásai alapján került megvalósításra az alábbiak szerint.

- általános tájékoztatási és közzétételi tevékenység;
- a megvalósítás helyszínén kihelyezésre került a projektábra; mely önréből került megvalósításra.

Kelt: Nyárád, 2025.05.25.

Bolla Róbert

